



**COMUNE DI BADIA  
POLESINE**



**COPIA CONFORME**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

## **DETERMINAZIONE N. 334 del 19-05-2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 FINALE ALLA DITTA RE.T.I.C.E. S.R.L. DI BADIA POLESINE (RO) PER I LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA A. MANZONI, DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. PERTINI DI VIA CÀ ROTTE" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextgenerationEU - CUP: C94J22000680006 - CIG: 9386630C1C**

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di maggio, il Responsabile del Servizio Stocchi Ivan

### **PREMESSO:**

- che con Decreto Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 sono assegnati ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, per efficientamento energetico e sviluppo territoriale ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di bilancio 2020 di ammontare stabilito in base alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, che per il Comune di Badia Polesine, con popolazione compresa tra i 10.001 e 20.000 abitanti, risulta pari ad € 90.000,00;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 06.08.2021 ha emanato un Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate al Ministero dell'Interno le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del **PNRR**, in particolare nella **Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica**, **Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica**, **Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del**

*territorio e l'efficienza energetica dei Comuni*, sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 139 e successivi della L. n. 145/2018 e di cui all'art. 1, commi 29-37 della L. n. 160/2019;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 29.08.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal personale del Settore LL.PP. del Comune denominato ***“Efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di via A. Manzoni, della palestra della scuola media G. Gherardini e della palestra della scuola elementare S. Pertini di Via Cà Rotte”*** - CUP: C94J22000680006;
- che con determinazione n. 585 del 02.09.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo - esecutivo, sopraccitato (CUP: C94J22000680006 - CIG: 9386630C1C);
- che con determinazione n. 604 del 13.09.2022 i lavori in parola sono stati affidati alla ditta RE.T.I.C.E. S.R.L. di Badia Polesine (RO), che ha offerto un ribasso del 3,00% sull'importo posto a base di gara e quindi un importo lavori pari a € 69.399,62, oltre ad € 2.100,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per complessivi € 71.499,62, oltre all'IVA 10%, per un importo totale pari a € 78.649,58;
- che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 10.11.2022 prot. n. 24762;

**PRESO ATTO** che i lavori sono stati consegnati il 15.09.2022, il tempo utile per dare compiuti i lavori era di 42 giorni naturali e consecutivi e pertanto il termine di ultimazione di entrambi i lavori era fissato per il giorno 26.10.2022;

**DATO ATTO** che i lavori suddetti sono stati sospesi in data 22.09.2022 prot. n. 20779, in attesa di approvvigionamento del materiale elettrico;

**RAVVISATO** che con determinazione n. 106 del 21.02.2023 è stata approvata la perizia di variante n. 01 in corso d'opera che non ha alterato la natura complessiva del contratto e che ha previsto un importo, al netto del ribasso d'asta, uguale all'importo di aggiudicazione pari ad € 71.499,62, compreso oneri per la sicurezza pari ad € 2.100,00, oltre all'IVA 10%;

**DATO ATTO** che con determinazione n. 161 del 14.03.2023 il servizio professionale per l'attività di Direzione dei lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione è stato affidato all'Ing. Stefano Romito con studio in Bologna;

**RAPPRESENTATO** che i lavori sono stati ripresi in data 28.03.2023, prot. n. 7252 del 31.03.2023 e che sono stati ultimati con certificato del 02.05.2023, prot. n. 10129 del 05.05.2023, pertanto in tempo utile;

**CONSIDERATO** che il Direttore dei lavori suddetto ha redatto la documentazione relativa allo Stato di avanzamento dei lavori n. 01 corrispondente al finale dei lavori a tutto il 02.05.2023, il Certificato di regolare esecuzione e il conto finale in data 04.05.2023, pervenuta al prot. com.le in data 17.05.2023 al n. 11037;

**VISTO** il Certificato di pagamento n. 1 corrispondente al finale del 17.05.2023, dell'importo di € **71.499,62**, oneri per la sicurezza compresi pari ad € 2.100,00, oltre IVA al 10% (€ 7.149,96) e quindi per complessivi € **78.649,58**;

**VISTA** la fattura n. 49/PA del 18.05.2023 presentata dalla ditta in parola, dell'importo di € 78.649,58 IVA compresa, relativa al certificato di pagamento n. 1 corrispondente al finale dei lavori in oggetto;

**RITENUTO** che tutti gli atti sono regolari e passibili di liquidazione per un importo di € 78.649,58 IVA compresa, al capitolo **cap. 9202 FPV** del corrente bilancio;

**VISTO** il quadro economico finale di seguito rappresentato:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A1	Lavori			69.399,62
A2	Oneri per la sicurezza			<u>2.100,00</u>
		<i>Totale Lavori (A)</i>	Euro	<b>71.499,62</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	Spese Tecniche D.LL., contabilità e CRE			5.500,00
B2	art. 113 D.Lgs. 50/2016 incentivi per funzioni tecniche 2%			1.472,92
B3	Contributo previdenziale su B1 4%			220,00
B4	IVA al 22% su B1 e B3			1.258,40
B5	IVA al 10% su lavori in appalto			7.149,96
B6	Ribasso d'asta (€ 2.146,38) – Economie di progetto			<u>2.899,10</u>
		<i>Totale Somme a disposizione (B)</i>	Euro	<b>18.500,38</b>
		<i>Totale Complessivo dell'opera</i>	Euro	<b>90.000,00</b>

**DATO ATTO** che nel quadro economico finale sopra indicato tra le somme a disposizione risulta una economia di progetto pari a € 2.899,10 IVA compresa, pertanto la spesa effettivamente sostenuta risulta pari ad € 87.100,90;

**VERIFICATI** gli adempimenti in materia di tracciabilità finanziaria, come previsto dalla normativa vigente;

**ACCERTATO** ai sensi dell'art. 1, comma 41, Legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 6 del 27.06.2022, con il quale sono state attribuite al dipendente Stocchi Arch. Ivan le funzioni di Responsabile Settore Lavori Pubblici di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con riguardo ai seguenti Uffici: Lavori Pubblici e manutenzioni, Viabilità, Immobili Comunali, Progettazione, Informatica, Sport e Impianti sportivi;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.02.2023, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2023-2025;

**VISTI** gli artt. 107 e 192 del D. Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;

**VISTO** il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

**ATTESTATO** che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile dei Servizi Finanziari per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

1. di approvare gli atti relativi allo stato di avanzamento lavori n. 1 corrispondente al finale, per lavori di **“Efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di via A. Manzoni, della palestra della scuola media G. Gherardini e della palestra della scuola elementare S. Pertini di Via Cà Rotte”** - CUP: C94J22000680006, redatti dal D.LL. Ing. Stefano Romito, dal quale risulta il credito dell’impresa pari a € 71.499,62, oneri per la sicurezza compresi pari ad € 2.100,00, oltre IVA al 10% (€ 7.149,96) e quindi per complessivi € 78.649,58;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e il conto finale in oggetto;
3. di approvare il quadro economico finale di seguito rappresentato:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	Lavori		69.399,62
A2	Oneri per la sicurezza		<u>2.100,00</u>
	<i>Totale Lavori (A)</i>	Euro	<b>71.499,62</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Spese Tecniche D.LL., contabilità e CRE		5.500,00
B2	art. 113 D.Lgs. 50/2016 incentivi per funzioni tecniche 2%		1.472,92
B3	Contributo previdenziale su B1 4%		220,00
B4	IVA al 22% su B1 e B3		1.258,40
B5	IVA al 10% su lavori in appalto		7.149,96
B6	Ribasso d’asta (€ 2.146,38) - Lavori in economia - Imprevisti		<u>2.899,10</u>
	<i>Totale Somme a disposizione (B)</i>	Euro	<b>18.500,38</b>
	<i>Totale Complessivo dell'opera</i>	Euro	<b>90.000,00</b>

4. di liquidare alla ditta RE.T.I.C.E. S.R.L. di Badia Polesine (RO) CF – P.IVA: 00252160296, la somma di € 78.649,58 IVA compresa CIG: 9386630C1C, relativa agli atti del certificato di pagamento n. 1 corrispondente al finale;  
- D.U.R.C.: Numero Protocollo INAIL\_37078244 del 28.02.2023 - Scadenza validità 28.06.2023;

5. di dare atto che nel quadro economico finale sopra indicato tra le somme a disposizione risulta una economia di progetto pari a € 2.899,10 IVA compresa, pertanto la spesa effettivamente sostenuta risulta pari ad € **87.100,90**;
6. di imputare la spesa suddetta per € 78.649,58 al capitolo **cap. 9202 FPV** del corrente bilancio.

Il Responsabile del Servizio

*F.to Arch. Stocchi Ivan*

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Allegato parere tecnico (se dovuto/richiesto)
- Allegato parere contabile (se dovuto/richiesto)
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

## DETERMINAZIONE N. 334 del 19-05-2023

**Oggetto:** APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 FINALE ALLA DITTA RE.T.I.C.E. S.R.L. DI BADIA POLESINE (RO) PER I LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA A. MANZONI, DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. PERTINI DI VIA CÀ ROTTE" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextgenerationEU - CUP: C94J22000680006 - CIG: 9386630C1C

### Parere di regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di determinazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-05-2023

Il Responsabile del Servizio  
F.to Arch. Stocchi Ivan

## DETERMINAZIONE N. 334 del 19-05-2023

**Oggetto:** APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 FINALE ALLA DITTA RE.T.I.C.E. S.R.L. DI BADIA POLESINE (RO) PER I LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA A. MANZONI, DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. PERTINI DI VIA CÀ ROTTE" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextgenerationEU - CUP: C94J22000680006 - CIG: 9386630C1C

**CIG 9386630C1C**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

\*\*\*\*\*

22-05-2023

Il Responsabile Servizio Economico  
*F.to Dott. Osti Michelangelo*

## DETERMINAZIONE N. 334 del 19-05-2023

**Oggetto:** APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 FINALE ALLA DITTA RE.T.I.C.E. S.R.L. DI BADIA POLESINE (RO) PER I LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA A. MANZONI, DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. PERTINI DI VIA CÀ ROTTE" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextgenerationEU - CUP: C94J22000680006 - CIG: 9386630C1C

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di BADIA POLESINE  
li 14-06-2023

L' INCARICATO  
F.to Zaramella Angela

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**  
E' copia conforme all'originale

Comune di BADIA POLESINE  
li \_\_\_\_\_

L' INCARICATO  
Zaramella Angela