



**COMUNE DI BADIA
POLESINE**



COPIA CONFORME

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 758 del 16-11-2023

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" - APPROVAZIONE SAL N. 01, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 01 E CONCESSIONE PROROGA N. 01 ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di novembre, il Responsabile del Servizio Arch. Stocchi Ivan

PREMESSO:

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 06.08.2021 ha emanato un Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate al Ministero dell'Interno le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, in particolare nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 139 e successivi della L. n. 145/2018 e di cui all'art. 1, commi 29-37 della L. n. 160/2019;

- che il Comune di Badia Polesine, con Decreto in data 08.11.2021 del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, è risultato assegnatario di contributi per

un importo complessivo di € 2.000.000,00, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 30.12.2018, n. 145;

- che, ai sensi del decreto suddetto, è stato assegnato al Comune di Badia Polesine, per l'intervento di *“Manutenzione Straordinaria, Efficientamento Energetico, Accessibilità e Abbattimento delle Barriere Architettoniche per la Messa in Sicurezza della Scuola Media G. Ghirardini di Via Masetti n. 455 di Badia Polesine (RO)”*, un contributo pari a € 500.000,00 - CUP: C99E19000880001;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.09.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento suddetto, dell'importo complessivo di progetto pari ad € 500.000,00;

- che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 673 del 12.10.2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo, redatto dall'Ing. Mirko Rossi con Studio Tecnico in Badia Polesine (RO), dei lavori in parola, dell'importo complessivo di € 500.000,00;

- che con determinazione n. 741 del 10.11.2022 del Comune di Badia Polesine e Determina CEV n. 151/2022 del 23/11/2022, in qualità di Centrale di Committenza su mandato del Comune di Badia Polesine, è stata indetta la procedura negoziata ex art. 63 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 “Decreto semplificazioni” e s.m.i. per l'affidamento dei lavori suddetti per un importo a base di gara pari a € 358.718,52 oltre ad € 41.281,48 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 400.000,00;

- che, a seguito della procedura negoziata suddetta, con determinazione del Presidente del Consorzio CEV n. 170/2022 del 23.12.2022 e con determinazione di presa d'atto n. 73 del 01.02.2023 da parte del Comune di Badia Polesine, i lavori in appalto sono stati aggiudicati all'operatore economico A.G.F. Costruzioni e Restauri dell'Arch. Giuseppe Marotta (C.F. MRTGPP85R09F839S/P.IVA 08718351219) con sede in Via T. Campanella, n. 3 - 80024 Cardito (NA) che ha offerto un ribasso percentuale del 15,92% sull'importo posto a base di gara pari ad un importo offerto di € 301.610,53 oltre ad € 41.281,48 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo offerto pari quindi a € 342.892,01;

- che il contratto d'appalto dei lavori in parola, è stato sottoscritto in data 04.05.2023 Rep. n. 5799;

- che i lavori sono regolarmente iniziati con verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Mirko Rossi e dalla ditta A.G.F. Costruzioni e Restauri dell'Arch. Giuseppe Marotta in data 26.06.2023 recepito al prot. Com.le in data 06.07.2023 al n. 15373, con previsione di ultimazione delle opere entro il 13.11.2023;

DATO ATTO che con determinazione n. 450 del 07.07.2023 è stata liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 68.578,40 oltre IVA al 10% per complessivi € 75.436,24;

VISTA la richiesta di proroga di giorni 60, presentata dalla ditta appaltatrice in data 12.10.2023, pervenuta al prot. com.le in data 13.10.2023 al n. 22725, relativa a ritardi nell'ultimazione delle opere per cause dovute ad eventi imprevedibili ed imprevedibili;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori ha depositato in data 07.11.2023 al prot. com.le n. 24831, la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento dei lavori N. 1 a tutto il 20.10.2023, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori è pari ad € 97.933,21 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.563,94, per complessivi € 101.497,15;

VISTO che Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto in data 07.11.2023 all'emissione del Certificato di pagamento n. 01, dell'importo di € 80.690,23, oltre IVA al 10%, per complessivi € 88.759,26;

VISTA la fattura n. 14 del 08.11.2023 presentata dalla ditta in parola, dell'importo di € 88.759,25 IVA compresa, relativa al Certificato di pagamento n. 1 corrispondente al SAL n. 1 dei lavori in oggetto;

RITENUTO che tutti gli atti sono regolari e passibili di liquidazione per un importo di € 88.759,25 IVA compresa;

VISTA la relazione del Direttore dei lavori redatta in data 09.11.2023, sulla richiesta di concessione della proroga, con parere favorevole e ritenuto per le motivazioni sopra esposte di concedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni **60 (sessanta)** naturali e consecutivi e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori è fissato per il giorno **13.01.2024**;

ACQUISITO agli atti il **DURC** Numero Protocollo INPS_38384843 del 06/11/2023 Scadenza validità 05/03/2024;

RITENUTO che tutti gli atti sono regolari e passibili di liquidazione;

VERIFICATI gli adempimenti in materia di tracciabilità finanziaria, come previsto dalla normativa vigente;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 29.09.2023, con il quale sono state attribuite al dipendente Stocchi Arch. Ivan le funzioni di Responsabile Settore Lavori Pubblici di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con riguardo ai seguenti Uffici: Lavori Pubblici e manutenzioni, Viabilità, Immobili Comunali, Progettazione, Informatica, Sport e Impianti sportivi e, in caso di sua assenza o impedimento incaricato della sostituzione è il geom. Patrizio Trivellato;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.02.2023, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 31.03.2023 di variazione in via d'urgenza, al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023 - Art. 175, comma 4, del Tuel 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.07.2023, esecutiva ai sensi di legge con cui è stata approvata la variazione n. 07 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 29.09.2023, esecutiva ai sensi di legge con cui è stata approvata la variazione in via d'urgenza n. 08 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D. Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;

ATTESTATO che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile dei Servizi Finanziari per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare la documentazione relativa allo Stato di avanzamento dei lavori n. 01 a tutto il 20.10.2023, dei lavori di “*Manutenzione Straordinaria, Efficientamento Energetico, Accessibilità e Abbattimento delle Barriere Architettoniche per la Messa in Sicurezza della Scuola Media G. Ghirardini di Via Masetti n. 455 di Badia Polesine (RO)*” CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Mirko Rossi di Badia Polesine, dell’importo complessivo di € 101.497,15;
2. di liquidare alla ditta **A.G.F. Costruzioni e Restauri dell'Arch. Giuseppe Marotta** P.IVA 08718351219, con sede legale in Via T. Campanella, n. 3 - 80024 Cardito (NA), il Certificato di pagamento n. 01 del 07.11.2023 per un importo di € 80.690,23, oltre IVA al 10%, per complessivi € 88.759,26;
- DURC: Numero Protocollo INPS_38384843 del 06/11/2023 Scadenza validità 05/03/2024;
3. di imputare la spesa suddetta per € 88.759,26 al **capitolo 9201** del bilancio 2023;
4. di concedere alla ditta A.G.F. Costruzioni e Restauri dell'Arch. Giuseppe Marotta la **proroga n. 01** del termine di ultimazione dei lavori pari a **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi;
5. di dare atto che alla luce della suddetta proroga, il nuovo termine per l’ultimazione delle opere è fissato per il giorno **13.01.2024**.

Il Responsabile

F.to Arch. Stocchi Ivan

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Allegato parere tecnico (se dovuto/richiesto)
- Allegato parere contabile (se dovuto/richiesto)
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 758 del 16-11-2023

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" - APPROVAZIONE SAL N. 01, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 01 E CONCESSIONE PROROGA N. 01 ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A

Parere di regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di determinazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-11-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Stocchi Ivan

DETERMINAZIONE N. 758 del 16-11-2023

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" - APPROVAZIONE SAL N. 01, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 01 E CONCESSIONE PROROGA N. 01 ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A

CIG 950786171A

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Badia Polesine, li 16-11-2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

16-11-2023

Il Responsabile Servizio Economico
F.to Dott. Osti Michelangelo

DETERMINAZIONE N. 758 del 16-11-2023

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE" - APPROVAZIONE SAL N. 01, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 01 E CONCESSIONE PROROGA N. 01 ALLA DITTA A.G.F. COSTRUZIONI E RESTAURI DELL'ARCH. GIUSEPPE MAROTTA DI CARDITO (NA) INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - CUP: C99E19000880001 - CIG:950786171A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di BADIA POLESINE
li 18-12-2023

L' INCARICATO
F.to Zaramella Angela

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
E' copia conforme all'originale

Comune di BADIA POLESINE
li _____

L' INCARICATO
Zaramella Angela