



COMUNE DI BADIA POLESINE

COPIA CONFORME

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 77 del 27-01-2025

Oggetto: INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "G. GHIRARDINI" DI BADIA POLESINE (SOSTITUZIONE INFISSI DELLE AULE E PARTI COMUNI DEL SECONDO PIANO) - EX INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU" - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI 01 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPLENDORE GRANELLA & CAMERO INNOVATION GROUP S.R.L. DI BOSCHI SANT'ANNA (VR) - CUP: C94D24000480007 - CIG: B2E6788E42

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di gennaio, il Responsabile del Servizio Arch. Stocchi Ivan

PREMESSO:

- che con Decreto Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 sono stati assegnati ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per efficientamento energetico e sviluppo territoriale ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di bilancio 2020, che ha stabilito l'importo del contributo in base alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, pertanto per il Comune di Badia Polesine, con popolazione compresa tra i 10.001 e 20.000 abitanti, il contributo risulta pari ad € 90.000,00;

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 06.08.2021 ha emanato un Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate al Ministero dell'Interno le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del **PNRR**, in particolare nella **Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica**, **Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica**, **Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni**, nel quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 139 e successivi della L. n. 145/2018 e di cui all'art. 1, commi 29-37 della L. n. 160/2019;

- che con Decreto-Legge n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.56/2024, sono state stabilite “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, tra le quali, rilevanti modifiche alle disposizioni concernenti i contributi di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), in particolare la Misura M2C4I2.2 è stata stralciata dal PNRR, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente;
- che il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2024;
- che con Delibera di G.C. n. 123 del 02.08.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica - esecutivo dei lavori di “***Efficientamento energetico della scuola media "G. Ghirardini" di Badia Polesine (sostituzione infissi delle aule e parti comuni del secondo piano)***” - ***Ex Intervento Finanziato dall'Unione Europea Nextgenerationeu***”; redatto dal personale del Settore LL.PP. in collaborazione con l’Arch. Mauro Biscaro “AMB STUDIO” dell’importo complessivo di € 90.000,00;
- che con determinazione n. 609 del 06.08.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica - esecutivo dei lavori in parola e che con la medesima determinazione si è stabilito di ricorrere alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta (TD) su piattaforma MEPA, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione Digitale);
- che con determinazione n. 696 del 11.09.2024 sono stati aggiudicati i lavori in parola alla ditta Splendore Granella & Camero Innovation Group S.r.l. di Boschi Sant’Anna (VR) mediante affidamento diretto di cui all’articolo 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 a seguito di Trattativa Diretta (TD) n. 4584110 del 12.08.2024 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP S.p.a., per un importo offerto di € 78.210,00 oltre € 1.185,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 79.395,00 oltre IVA 10% per complessivi € 87.334,50;
- che i lavori sono stati consegnati in data 13.09.2024 in via d’urgenza, con verbale prot. n. 19732/2024, senza riserve da parte dell’impresa e dovevano essere ultimati in 64 giorni naturali e consecutivi e quindi concludersi in data 15.11.2024;
- che in data 17.09.2024 gli stessi sono stati sospesi per consentire la predisposizione dell’abaco dei serramenti e in data 05.12.2024 sono stati ripresi i lavori in quanto venute a cessare le cause ostative alla regolare esecuzione dei lavori;
- che in data 07.01.2025 sono stati sospesi i lavori a seguito di verbale in data 09.01.2025 prot. n. 463/2025 per consentire l’esecuzione delle opere di installazione dell’ascensore e pertanto la ditta non può ultimare le opere di contratto;

VISTO il contratto d’appalto, a mezzo di scrittura privata con la ditta SPLENDORE GRANELLA & CAMERO INNOVATION GROUP S.r.l. con sede in Via Olmo, 16 – 37040 Boschi Sant’Anna (VR), stipulato in data 20.12.2024 Prot. n. 27940, per un importo pari ad € 79.395,00, comprensivo di € 1.185,00 per oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che il Direttore dei lavori ha redatto in data 08.01.2025 la documentazione relativa allo Stato di avanzamento dei lavori n. 01 per lavori a tutto il 07.01.2025 dalla quale risulta un importo dei lavori relativa al SAL n. 01 pari ad € **72.606,23**, oneri per la sicurezza compresi pari ad € 1.083,68;

VISTO il Certificato di pagamento n. 01 relativo al SAL 01 suddetto in data 08.01.2025, dell'importo di € **72.243,20**, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e quindi per complessivi € **79.467,52** che trova copertura al **capitolo 9208**;

VISTA la fattura n. 25001/9 del 15.01.2025 presentata dalla ditta in parola, dell'importo di € **79.467,52**, IVA compresa, relativa al Certificato di pagamento n. 01 per la vori a tutto il 07.01.2025 dei lavori in oggetto;

VISTA la regolarità contributiva DURC della suddetta ditta **PLENDORE GRANELLA & CAMERO INNOVATION GROUP S.r.l.** con sede a Boschi Sant'Anna (VR): (Prot. INPS_43407408 del 06/11/2024 Scadenza validità 06/03/2025)

VISTO che per il presente procedimento è stato acquisito il seguente **CIG: B2E6788E42**;

RITENUTO che tutti gli atti sono regolari e passibili di approvazione;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 1, comma 41, Legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 30.04.2024, con il quale sono state attribuite al dipendente Stocchi Arch. Ivan le funzioni di Responsabile Settore Lavori Pubblici di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con riguardo ai seguenti Uffici: Lavori Pubblici e manutenzioni, Viabilità, Immobili Comunali, Progettazione, Informatica, Sport e Impianti sportivi;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2023, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2024-2026;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D. Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;

ATTESTATO che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile dei Servizi Finanziari per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare gli atti relativi al SAL n. 01 per lavori a tutto il 07.01.2025, per lavori di ***“Efficientamento energetico della scuola media “G. Ghirardini” di Badia Polesine (sostituzione infissi delle aule e parti comuni del secondo piano)” - Ex Intervento Finanziato dall'Unione Europea Nextgenerationeu”*** (CUP: C94D24000480007 - CIG: B2E6788E42) dal quale risulta un importo dei lavori pari ad € **72.243,20**, oneri per la sicurezza compresi pari ad € 1.083,68, oltre IVA al 10% e quindi per complessivi € **79.467,52**;
2. di liquidare alla ditta SPLENDORE GRANELLA & CAMERO INNOVATION GROUP S.r.l. con sede a Boschi Sant’Anna (VR), la fattura n. 25001/9 del 15.01.2025, dell’importo di € 79.467,52, IVA al 10% e oneri per la sicurezza compresi, relativi al certificato di pagamento n. 01 in data 08.01.2025;
3. di imputare la spesa di complessivi € 79.467,52 al **capitolo 9208** del corrente bilancio.

Il Responsabile

F.to Arch. Stocchi Ivan

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Allegato parere tecnico (se dovuto/richiesto)
- Allegato parere contabile (se dovuto/richiesto)
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 77 del 27-01-2025

Oggetto: INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "G. GHIRARDINI" DI BADIA POLESINE (SOSTITUZIONE INFISSI DELLE AULE E PARTI COMUNI DEL SECONDO PIANO) - EX INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU" - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI 01 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPLENDORE GRANELLA & CAMERO INNOVATION GROUP S.R.L. DI BOSCHI SANT'ANNA (VR) - CUP: C94D24000480007 - CIG: B2E6788E42

Parere di regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di determinazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

**per la motivazione indicata con nota:*

Data 27-01-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Stocchi Ivan

DETERMINAZIONE N. 77 del 27-01-2025

Oggetto: INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "G. GHIRARDINI" DI BADIA POLESINE (SOSTITUZIONE INFISSI DELLE AULE E PARTI COMUNI DEL SECONDO PIANO) - EX INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU" - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI 01 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPLENDORE GRANELLA & CAMERO INNOVATION GROUP S.R.L. DI BOSCHI SANT'ANNA (VR) - CUP: C94D24000480007 - CIG: B2E6788E42

CIG

Il Responsabile del Procedimento

F.to Pretto Nicolas

Badia Polesine, li 27-01-2025

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

27-01-2025

Il Responsabile Servizio Economico
F.to Dott.ssa Veronese Martina

DETERMINAZIONE N. 77 del 27-01-2025

Oggetto: INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "G. GHIRARDINI" DI BADIA POLESINE (SOSTITUZIONE INFISSI DELLE AULE E PARTI COMUNI DEL SECONDO PIANO) - EX INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU" - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI 01 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPLENDORE GRANELLA & CAMERO INNOVATION GROUP S.R.L. DI BOSCHI SANT'ANNA (VR) - CUP: C94D24000480007 - CIG: B2E6788E42

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di BADIA POLESINE
li 07-02-2025

L' INCARICATO
F.to Duzzi Elisabetta

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
E' copia conforme all'originale

Comune di BADIA POLESINE
li _____

L' INCARICATO
Duzzi Elisabetta